แผนงานการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (REV. ครั้งที่ 1 27 ตุลาคม 2554)

ที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	2554									2555			หมายเหตุ
			ตุลาคม			พฤศจิกายน			ธันวาคม			มกราคม			
			1 ตค - 10 ตค	11 ตค - 20 ตค	21 ตค - 31 ตค	1 พย - 10 พย	11 พย - 20 พย	21 พย - 30 พย	1 ธค - 10 ธค	11 ธค - 20 ธค	21 ธค - 31 ธค	1 มค - 10 มค	11 มค - 20 มค	21 มค - 31 มค	
1	สำรวจ/ซ่อมแซมเขื่อนดินรอบนิคมฯ														
	ที่ชำรุดจำนวน 23 จุด และซ่อมแซมเพิ่มเติม				ซ่อมเขื่อนดิน 23 จุด			ซ่อมเพิ่มเติม							
	เมื่อเริ่มสูบน้ำออกนอกนิคมฯ โดยใช้														
	1. กระสอบใหม่ใส่หินคลุก จำนวน 5,000 ลบ.ม.	ศปภ.													
	2. เสาเข็มไม้ยาว 6 เมตร 1,650 ต้น	กองทัพภาคที่ 1													
	3. แผ่นเหล็ก Sheet Pile ยาว 6 เมตร จำนวน 200 แผ่น	นิคมฯ ไฮเทค													
	4. แม็คโคโป๊ะ จำนวน 5 คัน และเครื่องจักรกลหนักอื่น ๆ														
2	เตรียมการสูบน้ำออกนอกนิคม (ก่อนระดับน้ำในแม่น้ำ														
	เจ้าพระยาลดลง 50 ซม.)														
2.1	เคลียสายไฟฟ้าแรงสูงเดิมระบบ 22 KV จากทางเข้า	กฟภ.บางปะอิน													
	ประตู 1 ถึงโรงงานสูบน้ำฝนระยะทางประมาณ 3 กม.														
2.2	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 KVA จำนวน 1 ชุด	กฟภ.บางปะอิน													
	เพื่อใช้กับเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด 3 ลบ.ม. ต่อวินาที														
	จำนวน 4 เครื่อง														
2.3	ทุ่นลอยน้ำรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 4 ตัน จำนวน 1 ทุ่น	นิคมฯไฮเทค													
	เพื่อวางหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 KVA														
2.4	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	นิคมฯไฮเทค													
	เดิม จำนวน 5 เครื่อง														
2.5	จัดหา/ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) พร้อมเดินสายไฟฟ้า	นิคมฯ ไฮเทค													
	จำนวน 4 เครื่อง เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ														
2.6	จัดหาเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาด ϕ 10" จำนวน 22 ตัว	ชลประทานอยุธยา													
	หรือ ϕ 12" จำนวน 16 ตัว เพื่อสูบน้ำ 3 ลบ.ม./วินาที														
3	การสูบน้ำออกนอกนิคมฯ														

แผนงานการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (REV. ครั้งที่ 1 27 ตุลาคม 2554)

ที่	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	2554									2555			หมายเหตุ
			ตุลาคม			พฤศจิกายน			ธันวาคม			มกราคม			
			1 ตค - 10 ตค	11 ตค - 20 ตค	21 ตค - 31 ตค	1 พย - 10 พย	11 พย - 20 พย	21 พย - 30 พย	1 ธค - 10 ธค	11 ธค - 20 ธค	21 ธค - 31 ธค	1 มค - 10 มค	11 มค - 20 มค	21 มค - 31 มค	
3.1	เปิดเครื่องสูบน้ำเดิมจำนวน 3 เครื่อง	นิคมฯ ไฮเทค													
3.2	เปิดเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 1 เครื่อง รวมเป็น 4 เครื่อง	นิคมฯ ไฮเทค													
3.3	เดินเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาดϕ 10" จำนวน 22 ตัว	ชลประทานอยุธยา													
	หรือϕ 12" จำนวน 16 ตัว เพื่อสูบน้ำได้ 3 ลบ.ม./วินาที	นิคมฯไฮเทค													
4	การฟื้นฟูนิคมฯไฮเทคภายหลังน้ำลดแล้ว														
4.1	ฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก								ระยะแรกบางส่วน		เต็มรูปแบบ				
	* ระบบประปา,บำบัดน้ำเสีย,เตาเผาขยะ	นิคมฯไฮเทค													
	* ระบบไฟฟ้า(สถานีไฟฟ้าย่อย)	กฟภ. บางปะอิน													
	* ทำความสะอาดถนนสายต่างๆ	นิคมฯไฮเทค													
	* ระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ / Internet)	TOT / TT&T/CAT													
	* ระบบรักษาความปลอดภัย (กล้อง CCTV / รปภ. ตามจุด)	นิคมฯไฮเทค													
	* ปรับปรุงอาคารสำนักงานนิคมฯไฮเทค / กนอ. / ศุลกากร	นิคมฯไฮเทค													
4.2	สถานประกอบการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความเสียหายของแต่ละแห่ง	โรงงาน							ระยะแรกบางส่วน		เต็มรูปแบบ 2-3 เดือน				
	ดำเนินการแล้ว														